

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Buenos Aires, 28 de *Marzo* de 1977.-

Visto el presente expediente Nº 99.068/69 y sus agregados del registro de la Dirección Administrativa y Contable del Poder Judicial de la Nación referente a la construcción del edificio para sede del Juzgado Federal de Primera Instancia de Formosa; y

Considerando:

Que por Resolución Nº 102/72 (Confr. fotocopia de fs. 118/119) este Tribunal adjudicó dicha obra a las firmas "Empresa Constructora Obras Civiles e Industriales S.R.L." y "Bontcheff Construcciones S.R.L.", conforme a su oferta por la suma de \$ 3.236.302,10.-

Que la obra de que se trata tuvo comienzo de ejecución el 9 de agosto de 1972 y debió finalizar -según el plazo contractual y posterior prórroga acordada por Resolución de esta Corte Nº 942/75- el 31 de diciembre de 1975, circunstancia que no se concretó.-

Que las referidas empresas, señalando las dificultades que se plantearon para la prosecución de los trabajos por el aumento de los costos derivado de la creciente inflación registrada en esos momentos, consideraron la obra parcialmente paralizada y solicitaron ser incluidas en los términos de los decretos Nros. 2.874/75 y 2.875/75 (Confr. fs. 1, 6 y 7), proponiendo, al mismo tiempo, entregarla en el estado en que se encontraba y reactualizar el presupuesto por los trabajos faltantes.-

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

Que, ante el requerimiento formulado por el Servicio Nacional de Arquitectura, al calificar a la obra como "semiparalizada" -Confr. fs. 13-, las empresas contratistas presentaron un presupuesto de los trabajos faltantes actualizados al 31 de diciembre de 1975 por la suma de \$ 10.912.527,72 -Confr. fs. 54/70-, acompañando posteriormente otro presupuesto por el importe de \$ 31.676.706,78 actualizado al 31 de mayo ppdo. (Confr. fs. 77/95).-

Que dicho organismo estatal consideró excesivo este último importe, fijando un coeficiente de actualización inferior al presentado por las empresas contratistas -Confr. fs. 97/98- las cuales aceptaron el temperamento sugerido por el Servicio Nacional de Arquitectura con respecto al coeficiente y propusieron actualizar el monto del contrato pendiente de ejecución en la suma de \$ 22.869.600 -Confr. fs. 99/101- reduciendo, en consecuencia, el importe anterior de \$ 31.676.706,78.-

Que, a su vez, el Servicio Nacional de Arquitectura aceptó -Confr. fs. 110/113- el nuevo monto del presupuesto de \$ 22.869.600 y una serie de condiciones expuestas por las citadas firmas (Confr. fs. 99/101 y 106/109).-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado a fs. 123/124 por la Dirección Administrativa y Contable del Poder Judicial de la Nación,

////////////////////////////////////

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

////////////////////////////////////

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto -actualizado al 31 de mayo de 1976- presentado por las firmas "Empresa Constructora Obras Civiles e Industriales S.R.L." y "Bont cheff Construcciones S.R.L." por el importe de PESOS:VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS (\$ 22.869.600,--) para la realización de los trabajos faltantes en la construcción del edificio para sede del / Juzgado Federal de Primera Instancia de Formosa.-

2º) Aprobar el proyecto de convenio obrante a fs. 122, modificatorio del contrato original que fuera aprobado por Resolución de esta Corte Suprema Nº 102/72, y autorizar al señor Director General de la Dirección Administrativa y Contable del Poder Judicial de la Nación a // suscribir el mismo en representación del Poder Judicial de la Nación.-

3º) Autorizar a la Dirección Administrativa y Contable a hacer efectivo el pago de los certificados que se emitan de conformidad al contrato aprobado por la / presente con cargo a los saldos correspondientes a la liquidación Nº 2.294/76 que originó el libramiento de entrega Nº 0455/76 -Confr. fs. 121-, e incluir en libramiento / de entrega los importes previstos en el "Plan de Trabajos Públicos" del ejercicio 1977, una vez sancionado el Presupuesto General.-

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

49) Regístrese y devuélvase a la Dirección Administrativa y Contable del Poder Judicial de la Nación, a sus efectos. Dése intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-



HORACIO H. HEREDIA